

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

Выдан: ООО УК ПОЛИПРОФ (наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК)

В отношении многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. ТАГАНРОГСКАЯ, 116, по которому проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Общие положения

1.1. Теплоснабжающая организация:

а) наименование МУП ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО
б) адрес 344064, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. НЕКЛИНОВСКИЙ, 4/1 Б
в) руководитель КОВАЛЕВ С. А.
г) телефон 274-26-19

1.2. Потребитель:

а) наименование ООО УК ПОЛИПРОФ
б) адрес УЛ. ТЕКУЧЕВА 12.5/200
в) руководитель БЕРДНИКОВ Д. В.
г) телефон 232-32-44

1.3. Эксплуатирующая организация:

а) наименование ООО УК ПОЛИПРОФ
б) адрес УЛ. ТЕКУЧЕВА 12.5/200
в) руководитель БЕРДНИКОВ Д. В.
г) телефон 232-32-44

1.4. Объект, снабжаемый теплом:

а) наименование ЖИЛОЙ ДОМ
б) адрес УЛ. ТАГАНРОГСКАЯ, 116
в) руководитель МОХАРОВ С. М.
г) телефон 255-03-60

1.5. Договорные условия:

а) договор на энергоснабжение от " 01 " 10 2006 г. N 5/123
б) тепловая энергия в виде ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
в) годовое потребление тепла _____ гкал/год
г) максимальная тепловая нагрузка (суммарная) 0,4263 гкал/ч
в том числе:
отопление 0,1534 гкал/ч
горячее водоснабжение 0,2729 гкал/ч
вентиляция _____ гкал/ч

2. Проведение подготовительных работ и испытаний

2.1. Промывка системы теплоснабжения проведена " 25 " 05 2014 г.

(указать вид промывки)

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ, ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ С
(в случае проведения очистки указать наименование организации,
КОМПРЕССОРОМ ДО ПОЛНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
проводившей очистку системы теплоснабжения, вид очистки, дату

утверждения отчета об очистке, дату проведения дезинфекции)

Член комиссии администрации района,
представитель теплоснабжающей организации

И.И. Вешинин

Представитель потребителя

Монахов С.И.

2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов проведены " 18 " 04 2014 г.

Член комиссии администрации района,
представитель теплоснабжающей организации

И.И. Вешинин

Представитель потребителя

Монахов С.И.

2.3. Гидравлическая опрессовка системы теплоснабжения проведена:
а) тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП давлением $P_{проб} = 12$ ати в течение 10 минут " 15 " 05 2014 г.

Член комиссии администрации района,
представитель теплоснабжающей организации

И.И. Вешинин

Представитель потребителя

Монахов С.И.

б) оборудования тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) давлением $P_{проб} = 10$ ати в течение 10 минут падение давления на P 0 атм. " 18 " 07 2014 г.

Член комиссии администрации района,
представитель теплоснабжающей организации

И.И. Вешинин

Представитель потребителя

Монахов С.И.

в) системы отопления давлением $P_{проб} = 6$ ати в течение 10 минут, падением P 0 атм " 18 " 07 2014 г.

Член комиссии администрации района,
представитель теплоснабжающей организации

И.И. Вешинин

Представитель потребителя

Монахов С.И.

г) систем горячего водоснабжения давлением $P_{проб} = 10$ ати в течение 10 минут " 18 " 07 2014 г.

Член комиссии администрации района,
представитель теплоснабжающей организации

И.И. Вешинин

Представитель потребителя

Монахов С.И.

2.4. Установка ограничительных устройств, проведена " " 2014 г. Соответствие ограничительных устройств договорным проверено: а) тепловой пункт N 1, место установки _____, диаметр 8,7, пломба (дата № 5

б) тепловой пункт N 2, место установки _____, диаметр 12,5, пломба (дата № 5

Член комиссии администрации района,
представитель теплоснабжающей организации

И.И. Вешинин

Представитель потребителя

Монахов С.И.

2.5. Герметизация прохода теплопроводов через фундаменты выполнена " " 2014 г.

Член комиссии администрации района,
представитель теплоснабжающей организации

Великая

Представитель потребителя
000 УК «ПОЛИПРОФ»,
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
УЧАСТОК

Мотаров С.И.

2.6. Приборы контрольно-измерительные приборы (далее - КИП и УУТЭИТ):

ПОВЕРЕНЫ, УСТАНОВЛЕНЫ, ТЕПЛОВЫЙ ИСЛИТЕЛЬ

проверены и исправны (акт повторного допуска УУТЭИТ (дата _____ N _____).

Член комиссии администрации района,
представитель теплоснабжающей организации

Великая

Представитель потребителя

000 УК «ПОЛИПРОФ»,
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
УЧАСТОК

Мотаров С.И.

Ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации,
член комиссии администрации района,

Великая

И.А. Задоочерий
(подпись)
«Теплокоммуэнерго»
Начальник РТС
«Северный»

М.П.

3. Допуск к работе в отопительный период

3.1. Объект подготовлен к эксплуатации в отопительном периоде в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными ПРИКАЗОМ Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103».

3.2. Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копия протокола) представлена " " 2014 г.

3.3. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей назначен Мотаров Сергей Михайлович ФИО

приказом от 16.08.2014 № _____ (дата) (копия получена) начальник ЭУ ООО УК «Полипроф» (должность, Ф.И.О.)

дата проверки знаний 28.08.2014 № удостоверения 14/32, паспорт _____

3.4. Жилой дом ул. Таманьская, 116 ДОПУСКАЕТСЯ к работе в отопительный период 2014/2015

Председатель комиссии, заместитель Главы Администрации Октябрьского района
КАСТАРОВ А.Н. ФИО



Серебrenиков А.Э.

СЕРЕБРЕНИКОВ А.Э.

РАТНЕВА С.Ю.